



แบบฟอร์มตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 KV

หน่วยงาน: ไฟฟ้าแรงสูง

สถานที่: ๕๒

วันที่: ๐๗/๙/๒๖

อุปกรณ์: Drop Out Fuse → Load Break Switch → Transformer

เลขที่ใบงาน: _____

ลำดับ	อุปกรณ์	จุดตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การยอมรับ (สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค)	✓	X	Torque (N-m)	Thermal (°C)	สิ่งที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
1	Drop Out Fuse	Insulator	Visual	[✓] วัสดุสะอาดสมบูรณ์ [X] พบรอยแตกร้าว บิ่น หรือรอยอาร์ก (ต้องแก้ไข)	✓		-	-		Drop Out Fuse บิ่น + ขนาด
2	Drop Out Fuse	Fuse Tube	Visual	[✓] สภาพสมบูรณ์ [X] คดงอ บวม หรือไหม้เกรียม (ต้องแก้ไข/เปลี่ยน)	✓		-	-		
3	Drop Out Fuse	Terminal Connection	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	✓		๕๔.3			
4	Jumper	PG Clamp	Torque/Visual	[✓] ประกับจับแน่นหนา [X] หลวมคลอน หรือมีรอยไหม้ (ต้องแก้ไข)	✓					
5	Surge Arrester	Terminal	Visual	[✓] สภาพปกติ, สายดินแน่น [X] ตัวอุปกรณ์แตก, สายดินหลวม (ต้องแก้ไข)			-	-		
6	Load Break Switch	Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)						
7	Load Break Switch	Operation	Functional	[✓] สัม-ปลดได้ถูกต้องทุกครั้ง [X] ผิด ค้าง หรือเปิด-ปิดไม่สุด (ต้องซ่อมบำรุง)						
8	CT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)						ขนาด CT ที่ตรวจเช็ค
9	VT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)						ขนาด VT ที่ตรวจเช็ค
10	Transformer	HV Bushing	Visual	[✓] วัสดุสมบูรณ์ [X] มีคราบสกปรกหนา บิ่น หรือแตก (ต้องล้าง/แก้ไข)			-	-		ขนาดเมื่อแปลงที่ตรวจเช็ค
11	Transformer	HV Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)						
12	Transformer	Grounding	Inspection	[✓] จุดต่อแน่นหนา สายไม่ขาด [X] หลวม ขาด หรือชำรุด (ต้องแก้ไข)						
13	All Connection	Thermal Scan	IR Camera	[✓] จุดเชื่อมต่อปกติ [X] พบจุดความร้อนผิดปกติ / Hot Spot (ต้องแก้ไข)						

: [✓] ปกติ [X] ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจ: [] ผ่าน [] ไม่ผ่าน

หมายเหตุ:

เปลี่ยน สายไฟฟ้าแรงสูง จาก สาย ๑๕๐ มม. สู่ สาย ๑๕๐ มม. เหนือ ๑๕๐ มม.

ผู้ตรวจ

จิตร ลิ้ม

ผู้ควบคุม

[Signature]

ผู้อนุมัติ



แบบฟอร์มตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV

หน่วยงาน: ไฟฟ้าแรงสูง

สถานที่: ๕๒๐

วันที่: 19/7/26

อุปกรณ์: Drop Out Fuse → Load Break Switch → Transformer

เลขที่ใบงาน:

ลำดับ	อุปกรณ์	จุดตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การยอมรับ (สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค)	✓	X	Torque (N-m)	Thermal (°C)	สิ่งที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
1	Drop Out Fuse	Insulator	Visual	[✓] วัสดุสะอาดสมบูรณ์ [X] พบรอยแตกร้าว บิ่น หรือรอยอาร์ก (ต้องแก้ไข)	✓		-	-	-	Drop Out Fuse รุ่น + ขนาด 300 A
2	Drop Out Fuse	Fuse Tube	Visual	[✓] สภาพสมบูรณ์ [X] คลงอ บวม หรือไหม้เกรียม (ต้องแก้ไข/เปลี่ยน)	✓		-	-	-	300A
3	Drop Out Fuse	Terminal Connection	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อเอนกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	✓		M10 94.3	-	-	300 A
4	Jumper	PG Clamp	Torque/Visual	[✓] ประกับแน่นหนา [X] เหนียวคลอน หรือมีรอยไหม้ (ต้องแก้ไข)	✓		28.8	-	-	bolt m8
5	Surge Arrester	Terminal	Visual	[✓] สภาพปกติ, สายดินแน่น [X] ตัวอุปกรณ์แตก, สายดินเอนกวม (ต้องแก้ไข)	-		-	-		
6	Load Break Switch	Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อเอนกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
7	Load Break Switch	Operation	Functional	[✓] สัมผัสได้ถูกต้องเมื่อ คล่องตัว [X] กัด ค้าง หรือเปิด-ปิดไม่สุด (ต้องซ่อมบำรุง)	-					
8	CT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อเอนกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด CT ที่ตรวจเช็ค
9	VT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อเอนกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด VT ที่ตรวจเช็ค
10	Transformer	HV Bushing	Visual	[✓] สะอาดสมบูรณ์ [X] มีคราบสกปรกหนา บิ่น หรือแตก (ต้องถึงแก้ไข)	-		-	-		ขนาดเมื่อแปลงที่ตรวจเช็ค
11	Transformer	HV Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อเอนกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
12	Transformer	Grounding	Inspection	[✓] จุดต่อแน่นหนา สายไม่ขาด [X] เหนียว ขนาด หรือชำรุด (ต้องแก้ไข)	-					
13	All Connection	Thermal Scan	IR Camera	[✓] อุณหภูมิปกติ [X] พบจุดความร้อนผิดปกติ / Hot Spot (ต้องแก้ไข)	-					

: [✓]ปกติ [X]ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจ: ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: เช็คตามแผนบำรุงรักษา งานซ่อม Power line 22kv บริเวณ Relocaten

ผู้ตรวจ: อ.จ

ผู้ควบคุม: [Signature]

ผู้บันทึก: [Signature]



แบบฟอร์มตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 KV

หน่วยงาน: ไฟฟ้าแรงสูง
อุปกรณ์: Drop Out Fuse → Load Break Switch → Transformer

สถานที่: SPD

วันที่: 19/7/26

เลขที่ใบงาน: _____

ลำดับ	อุปกรณ์	จุดตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การยอมรับ (สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค)	✓	X	Torque (N-m)	Thermal (°C)	สิ่งที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
1	Drop Out Fuse	Insulator	Visual	[✓] ภาชนะสมบูรณ์ [X] พบรอยแตก ร้าว บิ่น หรือรอยอาร์ก (ต้องแก้ไข)	✓		-	-		Drop Out Fuse รุ่น + ขนาด 200A
2	Drop Out Fuse	Fuse Tube	Visual	[✓] สภาพสมบูรณ์ [X] คดงอ บวม หรือไหม้เกินขีด (ต้องแก้ไข/เปลี่ยน)	✓		-	-		200A
3	Drop Out Fuse	Terminal Connection	Torque	[✓] ชันแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	✓		M10 57-3	-		200A
4	Jumper	PG Clamp	Torque/Visual	[✓] ประกับจับแน่นหนา [X] หลวมคลอน หรือมีรอยไหม้ (ต้องแก้ไข)	✓		MP 28-8			ผ่าน
5	Surge Arrester	Terminal	Visual	[✓] สภาพปกติ, สายดินแน่น [X] ตัวอุปกรณ์แตก, สายดินหลวม (ต้องแก้ไข)	-		-	-		
6	Load Break Switch	Terminal	Torque	[✓] ชันแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
7	Load Break Switch	Operation	Functional	[✓] สัมผัสได้สุดสนิท ปลอดภัย [X] วิต ค้าง หรือเปิด-ปิดไม่สุด (ต้องซ่อมบำรุง)	-					
8	CT	Primary Terminal	Torque	[✓] ชันแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด CT ที่ตรวจเช็ค
9	VT	Primary Terminal	Torque	[✓] ชันแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด VT ที่ตรวจเช็ค
10	Transformer	HV Bushing	Visual	[✓] ภาชนะสมบูรณ์ [X] มีคราบสกปรกหนา บิ่น หรือแตก (ต้องคั่น/แก้ไข)	-		-	-		ขนาดบนโถงแปลงที่ตรวจเช็ค
11	Transformer	HV Terminal	Torque	[✓] ชันแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
12	Transformer	Grounding	Inspection	[✓] จุดต่อแน่นหนา สายไม่ขาด [X] หลวม ขาด หรือชำรุด (ต้องแก้ไข)	-					
13	All Connection	Thermal Scan	IR Camera	[✓] อุณหภูมิปกติ [X] พบจุดความร้อนผิดปกติ / Hot Spot (ต้องแก้ไข)	-					

: [✓]ปกติ [X]ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจ: ผ่าน [] ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: เช็คตามแผนซ่อมบำรุง งานย้าย Power line 22kv บริเวณ Relocation.

ผู้ตรวจ: อิต

ผู้ควบคุม: [Signature]

ผู้อนุมัติ: [Signature]



แบบฟอร์มตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV

หน่วยงาน: ไฟฟ้าแรงสูง
อุปกรณ์: Drop Out Fuse → Load Break Switch → Transformer

สถานที่: 31 (ห้า) วันที่: 19/7/26
เลขที่ใบงาน: _____

ลำดับ	อุปกรณ์	จุดตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การยอมรับ (สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค)	✓	X	Torque (N-m)	Thermal (°C)	สิ่งที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
1	Drop Out Fuse	Insulator	Visual	[✓] วัสดุชำรุดสมบูรณ์ [X] พบรอยแตกร้าว บิ่น หรือรอยอาร์ก (ต้องแก้ไข)	✓		-	-		Drop Out Fuse รุ่น + ขนาด <u>200A</u>
2	Drop Out Fuse	Fuse Tube	Visual	[✓] สภาพสมบูรณ์ [X] คดงอ บวม หรือไหม้เขี้ยว (ต้องแก้ไข/เปลี่ยน)	✓		-	-		<u>200A</u>
3	Drop Out Fuse	Terminal Connection	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อแฉกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	✓		<u>M10</u> <u>64.3</u>			<u>200A</u>
4	Jumper	PG Clamp	Torque/Visual	[✓] ประกับจับแน่นหนา [X] แฉกวมคลอน หรือมีรอยไหม้ (ต้องแก้ไข)	✓		<u>M8</u> <u>28.8</u>			<u>ปกติ</u>
5	Surge Arrester	Terminal	Visual	[✓] สภาพปกติ, สายดินแน่น [X] ตัวอุปกรณ์แตก, สายดินแฉกวม (ต้องแก้ไข)	-		-	-		
6	Load Break Switch	Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อแฉกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
7	Load Break Switch	Operation	Functional	[✓] สัมผัสได้จุดสนิท คล่องตัว [X] วิต ค้าง หรือเปิด-ปิดไม่สุด (ต้องซ่อมบำรุง)	-					
8	CT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อแฉกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด CT ที่ตรวจเช็ค
9	VT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อแฉกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด VT ที่ตรวจเช็ค
10	Transformer	HV Bushing	Visual	[✓] วัสดุชำรุดสมบูรณ์ [X] มีคราบสกปรกหนา บิ่น หรือแตก (ต้องคั่น/แก้ไข)	-		-	-		ขนาดเมื่อแปลงที่ตรวจเช็ค
11	Transformer	HV Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อแฉกวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
12	Transformer	Grounding	Inspection	[✓] จุดต่อแน่นหนา สายไม่ขาด [X] แฉกวม ขาด หรือชำรุด (ต้องแก้ไข)	-					
13	All Connection	Thermal Scan	IR Camera	[✓] อุณหภูมิปกติ [X] พบจุดความร้อนเกินปกติ / Hot Spot (ต้องแก้ไข)	-					

: [✓]ปกติ [X]ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจ: [] ผ่าน [] ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: เช็คความแน่นของจุดต่อ อันเนื่องมา Power line 22kv ย้าย Relocation.

ผู้ตรวจ: จิ๊ด

ผู้ควบคุม: [Signature]

ผู้อนุมัติ: [Signature]



แบบฟอร์มตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 KV

หน่วยงาน: ไฟฟ้าแรงสูง
อุปกรณ์: Drop Out Fuse → Load Break Switch → Transformer

สถานที่: 51 (HIE)

วันที่: 13/7/2026

เลขที่ใบงาน: _____

ลำดับ	อุปกรณ์	จุดตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การยอมรับ (สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค)	✓	X	Torque (N-m)	Thermal (°C)	สิ่งที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
1	Drop Out Fuse	Insulator	Visual	[✓] ภาวะขาดสมบรูณ์ [X] พบรอยแตกร้าว บิ่น หรือรอยอาร์ก (ต้องแก้ไข)	✓		-	-	-	Drop Out Fuse รุ่น + ขนาด <u>200A</u>
2	Drop Out Fuse	Fuse Tube	Visual	[✓] สภาพสมบรูณ์ [X] คดงอ บวม หรือไหม้เกรียม (ต้องแก้ไข/เปลี่ยน)	✓		-	-	-	<u>200A</u>
3	Drop Out Fuse	Terminal Connection	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	✓		M10 54.3	-	-	<u>200A</u>
4	Jumper	PG Clamp	Torque/Visual	[✓] ประกับขันแน่นหนา [X] หลวมคลอน หรือมีรอยไหม้ (ต้องแก้ไข)	✓		M8 28.8	-	-	-
5	Surge Arrester	Terminal	Visual	[✓] สภาพปกติ, สายดินแน่น [X] ตัวอุปกรณ์แตก, สายดินหลวม (ต้องแก้ไข)	-		-	-		
6	Load Break Switch	Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
7	Load Break Switch	Operation	Functional	[✓] สัม-ปลดได้ถูกต้อง [X] ผิด ค้าง หรือเปิด-ปิดไม่สุด (ต้องซ่อมบำรุง)	-					
8	CT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด CT ที่ตรวจเช็ค
9	VT	Primary Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					ขนาด VT ที่ตรวจเช็ค
10	Transformer	HV Bushing	Visual	[✓] ภาวะขาดสมบรูณ์ [X] มีคราบสกปรกหนา บิ่น หรือแตก (ต้องล้าง/แก้ไข)	-		-	-		ขนาดเมื่อแปลงที่ตรวจเช็ค
11	Transformer	HV Terminal	Torque	[✓] ขึ้นแน่นตามค่ามาตรฐาน [X] จุดต่อหลวมคลอน (ต้องขันยึดใหม่)	-					
12	Transformer	Grounding	Inspection	[✓] จุดต่อแน่นหนา สายไม่ขาด [X] หลวม ขาด หรือชำรุด (ต้องแก้ไข)	-					
13	All Connection	Thermal Scan	IR Camera	[✓] อุณหภูมิปกติ [X] พบจุดความร้อนผิดปกติ / Hot Spot (ต้องแก้ไข)	-					

: [✓] ปกติ [X] ผิดปกติ

สรุปผลการตรวจ: ผ่าน [] ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: บันทึกตามแผนของจุดที่ ๓๖๕๒๒๖ Power line 22kv บริเวณ Relocation.

ผู้ตรวจ: ดจ

ผู้ควบคุม: 25

ผู้บันทึก: [Signature]